


				BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DE VALOR										BOLETIM DE MEDIÇÃO nº		2			
				TOMADA DE PREÇO		010/2023-PMU		INÍCIO CONTRATO		11/04/2024		FIM CONTRATO		06/01/2025					
OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELVAN CAVALCANTE BATISTA							104-Caixa	Ag.: 4874	Conta: 576-0 OP: 003		PM Umbaúba	ID EDUC	-		DATA DA FISCALIZAÇÃO		12/05/2025	
ENDEREÇO	Praça Anfilóbio Fernandes Viana, 124 - Centro, Umbaúba - SE, 49260-000							VALOR TOTAL DO REPASSE - EDUCAÇÃO		R\$ 329.848,12		DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R\$ -		VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)		R\$ 64.673,48	
EMPRESA	AMPLA ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 17.150.562/0001-14			CONTRATO		030/2024		VALOR TOTAL FADITIVO DE VALOR		R\$ 329.848,12		BDI		21,25%		TOTAL DE DIAS DA OBRA		392	
PERÍODO: 01/01/2025 a 11/05/2025							DATA INÍCIO DA OBRA		15/04/2024		PRAZO DE EXECUÇÃO		480		FIM EXECUÇÃO DA OBRA		08/08/2025		
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):							FONTE DE RECURSOS				VALOR CONTRATO				MEDIÇÃO ATUAL				
Execução forro de gesso, conclusão chapisco, reboco e reservatôri de água.							EDUCAÇÃO				R\$ 329.848,12				R\$ 15.127,14				
							MUNICÍPIO				R\$ -				R\$ 0,00				
							TOTAL DA OBRA				R\$ 329.848,12				R\$ 15.127,14				
							EXECUTADO												
ITENS	SERVIÇOS LICITADOS			CONTRATADO				NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL					
UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL		QUANT.	%	TOTAL		QUANT.	%	TOTAL		QUANT.	%	TOTAL				
1	Reforma e Ampliação E.M.E.F. Adelman Cavalcanti Baptista																		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS																		
1.1.2	EQUIPE DIRIGENTE																		
1.1.2.1	Mestre de obras com encargos complementares	mes	2,00	R\$ 11.039,00	R\$ 22.078,00	0,50	25,00%	R\$ 5.519,50	1,50	75,00%	R\$ 16.558,50	2,00	100,00%	R\$ 22.078,00					
1.1.2.2	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	mes	0,54	R\$ 22.906,52	R\$ 12.369,52	0,04	7,41%	R\$ 916,26	0,50	92,59%	R\$ 11.453,26	0,54	100,00%	R\$ 12.369,52					
1.1.3	INICIAIS																		
1.1.3.1	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	17,27	R\$ 67,79	R\$ 1.170,73	-	0,00%	R\$ -	17,27	100,00%	R\$ 1.170,73	17,27	100,00%	R\$ 1.170,73					
1.1.3.4	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	17,18	R\$ 128,51	R\$ 2.207,80	-	0,00%	R\$ -	17,18	100,00%	R\$ 2.207,80	17,18	100,00%	R\$ 2.207,80					
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 37.826,05				R\$ 6.435,76				R\$ 31.390,30		100,00%		R\$ 37.826,05			
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																		
1.2.1	SAPATAS																		
1.2.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m3	26,29	R\$ 102,06	R\$ 2.683,16	-	0,00%	R\$ -	26,29	100,00%	R\$ 2.683,16	26,29	100,00%	R\$ 2.683,16					
1.2.1.2	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	m3	25,15	R\$ 31,36	R\$ 788,70	-	0,00%	R\$ -	25,15	100,00%	R\$ 788,70	25,15	100,00%	R\$ 788,70					
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 3.471,86				R\$ -				R\$ 3.471,86		100,00%		R\$ 3.471,86			
1.4	SUPERESTRUTURA																		
1.4.3	LAJE																		
1.4.3.1	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intervão 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	63,38	R\$ 193,23	R\$ 12.246,92	-	0,00%	R\$ -	63,38	100,00%	R\$ 12.246,92	63,38	100,00%	R\$ 12.246,92					
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 12.246,92				R\$ -				R\$ 12.246,92		100,00%		R\$ 12.246,92			
1.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL																		
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO																		
1.5.1.1	Alvenaria de vedação c/blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	282,48	R\$ 83,18	R\$ 23.496,35	-	0,00%	R\$ -	282,48	100,00%	R\$ 23.496,35	282,48	100,00%	R\$ 23.496,35					
1.5.1.2	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaletas para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	45,60	R\$ 47,13	R\$ 2.149,13	-	0,00%	R\$ -	45,60	100,00%	R\$ 2.149,13	45,60	100,00%	R\$ 2.149,13					
1.5.1.3	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaletas para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	48,60	R\$ 56,13	R\$ 2.727,92	-	0,00%	R\$ -	48,60	100,00%	R\$ 2.727,92	48,60	100,00%	R\$ 2.727,92					
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 28.373,40				R\$ -				R\$ 28.373,40		100,00%		R\$ 28.373,40			
1.7	SISTEMA DE COBERTURA																		
1.7.3	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	38,62	R\$ 98,42	R\$ 3.800,98	-	0,00%	R\$ -	38,62	100,00%	R\$ 3.800,98	38,62	100,00%	R\$ 3.800,98					
1.7.5	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023 ps	m2	17,63	R\$ 57,18	R\$ 1.008,08	7,63	43,28%	R\$ 436,28	10,00	56,72%	R\$ 571,80	17,63	100,00%	R\$ 1.008,08					
1.7.6	Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l= 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	m	394,76	R\$ 163,86	R\$ 64.685,37	-	0,00%	R\$ -	200,00	50,66%	R\$ 32.772,00	200,00	50,66%	R\$ 32.772,00					
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 69.494,43				R\$ 436,28				R\$ 37.144,78		54,08%		R\$ 37.581,06			
1.9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO																		
1.9.1	EDIFICAÇÃO																		
				R\$ 38.503,50															

				BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DE VALOR										BOLETIM DE MEDIÇÃO nº		2			
				TOMADA DE PREÇO		010/2023-PMU		INÍCIO CONTRATO		11/04/2024		FIM CONTRATO		06/01/2025					
OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELVAN CAVALCANTE BATISTA							104-Caixa	Ag.: 4874	Conta: 576-0 OP: 003		PM Umbaúba	ID EDUC	-		DATA DA FISCALIZAÇÃO	12/05/2025		
ENDEREÇO	Praça Anílofo Fernandes Viana, 124 - Centro, Umbaúba - SE, 49260-000							VALOR TOTAL DO REPASSE - EDUCAÇÃO		R\$ 329.848,12		DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R\$ -		VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)		R\$ 64.673,48	
EMPRESA	AMPLA ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 17.150.562/0001-14			CONTRATO		030/2024		VALOR TOTAL 1º ADITIVO DE VALOR		R\$ 329.848,12		BDI		21,25%		TOTAL DE DIAS DA OBRA		392	
PERÍODO: 01/01/2025 a 11/05/2025								DATA INÍCIO DA OBRA		15/04/2024		PRAZO DE EXECUÇÃO		480		FIM EXECUÇÃO DA OBRA		08/08/2025	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):								FONTE DE RECURSOS				VALOR CONTRATO				MEDIÇÃO ATUAL			
Execução forro de gesso, conclusão chapisco, reboco e reservatório de água.								EDUCAÇÃO				R\$ 329.848,12				R\$ 15.127,14			
								MUNICÍPIO				R\$ -				R\$ 0,00			
								TOTAL DA OBRA				R\$ 329.848,12				R\$ 15.127,14			
								EXECUTADO											
ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL							
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL					
1.9.1.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 10/2022	m2	564,54	R\$ 5,78	R\$ 3.263,04	56,45	10,00%	R\$ 326,28	508,09	90,00%	R\$ 2.936,76	564,54	100,00%	R\$ 3.263,04					
1.9.1.2	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	564,54	R\$ 35,41	R\$ 19.990,36	56,45	10,00%	R\$ 1.998,89	508,09	90,00%	R\$ 17.991,47	564,54	100,00%	R\$ 19.990,36					
1.9.1.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	295,43	R\$ 51,62	R\$ 15.250,10	-	0,00%	R\$ -	295,43	100,00%	R\$ 15.250,10	295,43	100,00%	R\$ 15.250,10					
SUB-TOTAL ITEM				R\$	38.503,50			R\$ 2.325,17			R\$ 36.178,32			R\$ 38.503,50					
1.10	SISTEMA DE PISO				R\$ 19.132,14														
1.10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				R\$ 19.132,14														
1.10.1.1	Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, não aderido, espessura 3cm. af. 07/2021	m2	653,42	R\$ 29,28	R\$ 19.132,14	-	0,00%	R\$ -	653,42	100,00%	R\$ 19.132,14	653,42	100,00%	R\$ 19.132,14					
1.10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				R\$ 5.178,22														
1.10.2.1	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af. 10/2022	m2	64,23	R\$ 80,62	R\$ 5.178,22	28,23	43,96%	R\$ 2.275,90	36,00	56,05%	R\$ 2.902,32	64,23	100,00%	R\$ 5.178,22					
SUB-TOTAL ITEM			64,23		R\$ 24.310,36			R\$ 2.275,90			R\$ 22.034,46			R\$ 24.310,36					
1.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 142,73														
1.16.2	PAISAGISMO				R\$ 142,73														
1.16.2.1	Plantio de grama batatais em placas af. 05/2018	m2	7,88	R\$ 18,09	R\$ 142,73	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 142,73			R\$ -			R\$ 0,00			R\$ 0,00					
1º ADITIVO - SERVIÇOS NÃO PACTUADOS NA PLANILHA LICITADA																			
ADITIVOS																			
A1	ADITIVOS																		
A1.1	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens, exclusive acabamento, alizar e contramarco, fornecimento e instalação. af. 12/2019	m2	25,72	R\$ 837,56	R\$ 21.542,04	-	0,00%	R\$ -	20,00	77,76%	R\$ 16.751,20	20,00	77,76%	R\$ 16.751,20					
A1.2	Caixa d'água em políéster reforçado com fibra de vidro, 5000 litros - fornecimento e instalação. af. 06/2021	un	1,00	R\$ 3.654,03	R\$ 3.654,03	1,00	100,00%	R\$ 3.654,03	-	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 3.654,03					
A1.3	Colchão de areia	m3	20,34	R\$ 139,74	R\$ 2.842,31	-	0,00%	R\$ -	20,34	100,00%	R\$ 2.842,31	20,34	100,00%	R\$ 2.842,31					
A1.4	Fornecimento e instalação de Alabrado em painel fixo de vidro liso incolor temperado 8mm, dim: 1,50x2,00m, inclusive perfis de alumínio reforçado, e=4mm, ferragens, transp, frete e mão de obra de montagem, ref. Obra Estádio Lourival Batista	m2	16,98	R\$ 1.520,63	R\$ 25.820,30	-	0,00%	R\$ -	8,00	47,11%	R\$ 12.165,04	8,00	47,11%	R\$ 12.165,04					
A1.5	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	un	1,00	R\$ 8.904,26	R\$ 8.904,26	-	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 8.904,26	1,00	100,00%	R\$ 8.904,26					
A1.6	Lavatório louça branca com coluna, 44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	7,00	R\$ 503,61	R\$ 3.525,27	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
A1.7	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck= 15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m2	52,72	R\$ 356,57	R\$ 18.798,37	-	0,00%	R\$ -	52,72	100,00%	R\$ 18.798,37	52,72	100,00%	R\$ 18.798,37					
A1.8	Pelotril granito cinza polido, esp = 2 cm	m2	17,30	R\$ 317,75	R\$ 5.497,08	-	0,00%	R\$ -	17,30	100,00%	R\$ 5.497,08	17,30	100,00%	R\$ 5.497,08					
A1.9	Planta - Palmeira Imperial h= 1,00m (fornecimento e plantio)	un	8,00	R\$ 960,62	R\$ 7.684,16	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
A1.10	Remoção, lavagem e reassentamento de telhas de barro tipo colonial	m2	280,00	R\$ 50,89	R\$ 14.249,20	-	0,00%	R\$ -	280,00	100,00%	R\$ 14.249,20	280,00	100,00%	R\$ 14.249,20					
A1.11	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	5,00	R\$ 592,37	R\$ 2.961,85	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 115.478,87			R\$ 3.654,03			R\$ 79.207,46			R\$ 82.861,49					

				BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DE VALOR								BOLETIM DE MEDIÇÃO nº		2																																																																																																											
				TOMADA DE PREÇO		010/2023-PMU		INÍCIO CONTRATO		11/04/2024		FIM CONTRATO		06/01/2025																																																																																																											
OBRA		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELVAN CAVALCANTE BATISTA						104-Caixa		Ag.: 4874		Conta: 576-0		PM Umbaúba		ID EDUC		-		DATA DA FISCALIZAÇÃO		12/05/2025																																																																																																			
ENDEREÇO		Praça Anfilofio Fernandes Viana, 124 - Centro, Umbaúba - SE, 49260-000						VALOR TOTAL DO REPASSE - EDUCAÇÃO		R\$ 329.848,12		DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R\$ -		VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)		R\$		64.673,48																																																																																																					
EMPRESA		AMPLA ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 17.150.562/0001-14				CONTRATO		030/2024		VALOR TOTAL 1º ADITIVO DE VALOR		R\$ 329.848,12		BDI		21,25%		TOTAL DE DIAS DA OBRA		392																																																																																																					
PERÍODO: 01/01/2025 a 11/05/2025										DATA INÍCIO DA OBRA:		15/04/2024		FRAÇÃO DE EXECUÇÃO		480		FIM EXECUÇÃO DA OBRA		08/08/2025																																																																																																					
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):										PONTE DE RECURSOS				VALOR CONTRATO				MEDIÇÃO ATUAL																																																																																																							
Execução forro de gesso, conclusão chapisco, reboco e reservatório de água.										EDUCAÇÃO				R\$ 329.848,12				R\$ 15.127,14																																																																																																							
										MUNICÍPIO				R\$ -				R\$ 9,00																																																																																																							
										TOTAL DA OBRA				R\$ 329.848,12				R\$ 15.127,14																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ITENS</th> <th rowspan="2">SERVIÇOS LICITADOS</th> <th colspan="4">CONTRATADO</th> <th colspan="4">NO PERÍODO</th> <th colspan="4">ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES</th> <th colspan="4">ACUMULADO TOTAL</th> </tr> <tr> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>Valor Unitário</th> <th>TOTAL</th> <th>QUANT.</th> <th>%</th> <th>TOTAL</th> <th>QUANT.</th> <th>%</th> <th>TOTAL</th> <th>QUANT.</th> <th>%</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15">RESUMO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR DO CONTRATO ORIGINAL</td> <td colspan="2"></td> <td>R\$</td> <td>214.369,25</td> <td colspan="2">5,35%</td> <td>R\$</td> <td>11.473,11</td> <td colspan="2">79,69%</td> <td>R\$</td> <td>170.840,04</td> <td colspan="2">85,05%</td> <td>R\$</td> <td>182.313,15</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL DE ADITIVOS</td> <td colspan="2"></td> <td>R\$</td> <td>115.478,87</td> <td colspan="2">3,16%</td> <td>R\$</td> <td>3.654,03</td> <td colspan="2">68,59%</td> <td>R\$</td> <td>79.207,46</td> <td colspan="2">71,75%</td> <td>R\$</td> <td>82.861,49</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL GERAL DA OBRA:</td> <td colspan="2"></td> <td>R\$</td> <td>329.848,12</td> <td colspan="2">4,59%</td> <td>R\$</td> <td>15.127,14</td> <td colspan="2">75,81%</td> <td>R\$</td> <td>250.047,49</td> <td colspan="2">80,39%</td> <td>R\$</td> <td>265.174,64</td> </tr> </tbody> </table>										ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				NO PERÍODO				ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES				ACUMULADO TOTAL				UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	RESUMO															VALOR DO CONTRATO ORIGINAL				R\$	214.369,25	5,35%		R\$	11.473,11	79,69%		R\$	170.840,04	85,05%		R\$	182.313,15	TOTAL DE ADITIVOS				R\$	115.478,87	3,16%		R\$	3.654,03	68,59%		R\$	79.207,46	71,75%		R\$	82.861,49	TOTAL GERAL DA OBRA:				R\$	329.848,12	4,59%		R\$	15.127,14	75,81%		R\$	250.047,49	80,39%		R\$	265.174,64	EXECUTADO											
												ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				NO PERÍODO				ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES				ACUMULADO TOTAL																																																																																															
UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%			TOTAL																																																																																																											
RESUMO																																																																																																																									
VALOR DO CONTRATO ORIGINAL				R\$	214.369,25	5,35%		R\$	11.473,11	79,69%		R\$	170.840,04	85,05%		R\$	182.313,15																																																																																																								
TOTAL DE ADITIVOS				R\$	115.478,87	3,16%		R\$	3.654,03	68,59%		R\$	79.207,46	71,75%		R\$	82.861,49																																																																																																								
TOTAL GERAL DA OBRA:				R\$	329.848,12	4,59%		R\$	15.127,14	75,81%		R\$	250.047,49	80,39%		R\$	265.174,64																																																																																																								
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados										Atesto que os serviços foram executados e aceitos										Medição aprovada para liberação																																																																																																					
 Engenheira Civil CREA - 2715299859										Data: segunda-feira, 12 de maio de 2025  Luiz Fernando S. de Almeida Engenheiro Civil CREA - 2714992415																																																																																																															
Responsável Técnico pela Execução										Responsável Técnico pela Fiscalização										Prefeito Municipal de Umbaúba																																																																																																					
AMPLA ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 17.150.562/0001-14																																																																																																																									
Rua Monsenhor Jose Paes Santiago, 271, Estância - Centro																																																																																																																									